

Uproszczony harmonogram postępu prac oraz zamierzonych terminów odbiorów kamieni  
milowych CATA

Nazwa działania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Kamień Milowy
Dostawa Klatek Kotwiących do fundamentów pod Turbiny Wiatrowe	29.09.2023	29.09.2023	CATA Transfer 1
Fundamenty pod turbiny 6, 4, 5	22.05.2020	04.01.2024	CATA Transfer 2
Fundamenty pod turbiny 1, 2, 7	22.05.2020	08.04.2024	CATA Transfer 3
Udzielenie dostępu do miejsca realizacji inwestycji dla dostawcy Turbin Wiatrowych	05.02.2024	21.06.2024	CATA Transfer 4
Dostawa pierwszych elementów Turbin Wiatrowych na miejsce inwestycji	11.10.2024	29.10.2024	CATA Transfer 5
Dostawa pozostałych elementów Turbin Wiatrowych na miejsce inwestycji	29.10.2024	06.11.2024	CATA Transfer 6
Finalizacja Projektu oraz przekazanie terenu inwestycji	16.05.2025	16.05.2025	CATA Transfer 7
Zgoda na oddanie do użytku Elektrowni Wiatrowej	17.06.2025	18.07.2025	CATA Transfer 8