



Harmonogram postojów bloków

Harmonogram obowiązujący od **27.06.2018**
do momentu ogłoszenia nowego harmonogramu

Sprowadził
KIEROWNIK ZESPOŁU
ds. Technicznych i Planowania

Grzegorz Wrona
Grzegorz Wrona

Zweryfikował:
DYREKTOR PIONU
REMONTÓW
Jerzy Król
Jerzy Król

Zatwierdził
Zarząd 19.06.2018



Rok 2018:

2

Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	1 kwartał													2 kwartał			3 kwartał			4 kwartał		
				sty	lut	mar	kw i	maj	cze	lip	sie	wrz	paź	lis	gru	kw i	maj	cze	lip	sie	wrz	paź	lis	gru	
Plan postojów remontowych bloków w 2018	313 dn	18-01-01 00:01	18-11-09 23:59	[Gantt bar]																					
Remont średni Bl nr 4 (katalizator montaż)	35 dn	18-01-01 00:01	18-02-04 23:59	35 dn [Gantt bar]																					
Remont średni bl 9	28 dn	18-03-12 00:01	18-04-08 23:59	28 dn [Gantt bar]																					
Postój bl. 9 (inspekcja)	7 dn	18-09-30 00:01	18-10-06 23:59	7 dn [Gantt bar]																					
IOS C -mycie demistera (w pracy 1, 9 + 3 bloki z 2-7)	1,42 dn	18-01-20 00:00	18-01-21 10:00	1,42 dn [Gantt bar]																					
IOS D -mycie demistera (w pracy 1, 9 + 3 bloki z 2-7)	1,42 dn	18-01-27 00:00	18-01-28 10:05	1,42 dn [Gantt bar]																					
IOS - Absorber C (w pracy 1, 9 + 3 bloki z 2-7)	10 dn	18-03-09 00:01	18-03-18 23:59	10 dn [Gantt bar]																					
IOS - Absorbery CD - Przegląd części w spolnej IOS (w pracy 1, 9 + 2 blok z 2-7 - moc kanał B 450	3 dn	18-03-16 00:01	18-03-18 23:59	3 dn [Gantt bar]																					
IOS - Absorber D (w pracy 1, 9 + 3 bloki z 2-7)	10 dn	18-03-16 00:01	18-03-25 23:59	10 dn [Gantt bar]																					
IOS C -mycie demistera i GAVO (w pracy 1, 9 + 3 bloki z 2-7)	3,5 dn	18-06-22 00:01	18-06-25 12:00	3,5 dn [Gantt bar]																					
IOS D -mycie demistera i GAVO (w pracy 1, 9 + 3 bloki z 2-7)	3,5 dn	18-06-29 00:00	18-07-02 12:00	3,5 dn [Gantt bar]																					
IOS C -mycie demistera i GAVO (w pracy 1, 9 + 3 bloki z 2-7)	3,5 dn	18-09-14 00:00	18-09-17 12:00	3,5 dn [Gantt bar]																					
IOS D -mycie demistera i GAVO (w pracy 1, 9 + 3 bloki z 2-7)	3,5 dn	18-09-21 00:00	18-09-24 12:00	3,5 dn [Gantt bar]																					
IOS - Absorber C (w pracy 1, 9 + 3 bloki z 2-7)	4 dn	18-11-03 00:01	18-11-06 23:59	4 dn [Gantt bar]																					
IOS - Przegląd czesci w spolnej (w pracy 1,9 + 2 bloki z 2-7 - oc kanału B 450MM)	1 dzień	18-11-06 00:01	18-11-06 23:59	1 dzień [Gantt bar]																					
IOS - Absorber D (w pracy 1, 9 + 3 bloki z 2-7)	4 dn	18-11-06 00:01	18-11-09 23:59	4 dn [Gantt bar]																					

Harmonogram obowiązujący od **27.06.2018**
do momentu ogłoszenia nowego harmonogramu

KIEROWNIK ZESPOŁU
S. T. Technicznych i Planowania
Sporządził:
Grzegorz Wrona

Zweryfikował:
DIREKTOR PIONU
REMONTÓW
[Signature]

Zatwierdził
Zarząd 19.06.2018



Rok 2019 :

3

Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Rok 2019												
				1 kw artał	2 kw artał	3 kw artał	4 kw artał	sty	lut	mar	kw i	maj	cze	lip	sie	w rz
Plan postojów remontowych bloków w 2019	340 dn?	19-02-09 00:01	20-01-14 23:59	[Gantt chart showing overall project duration from Feb 2019 to Jan 2020]												
Remont kapitalny BI nr 2 (EF + łop NP)	130 dn	19-08-23 00:01	19-12-30 23:59	08-23 [red bars] 12-30 130 dn												
remont kapitalny blok 5 (FENIKS + EF)	164 dn	19-07-18 00:01	19-12-28 23:59	07-18 [red bars] 12-28 164 dn												
Remont średni bi 6 (w kłady SCR#1,2 + UDT)	30 dn	19-02-09 00:01	19-03-10 23:59	02-09 [red bars] 03-10 30 dn												
Remont kapitalny BI nr 7 (EF + w kłady SCR#1,2 + łop NP)	130 dn	19-09-07 00:01	20-01-14 23:59	09-07 [red bars] 01-14 130 dn												
Remont średni bi 9	26 dn	19-05-13 00:01	19-06-07 23:59	05-13 [green bars] 06-07 26 dn												
IOS - Absorber D (w pracy 1, 9 + 3 bloki z 2-5,7)	10 dn	19-02-15 00:01	19-02-24 23:59	02-15 [green bars] 02-24 10 dn												
IOS - Przegląd czesci w spolnej (w pracy 1,9 + 2 bloki z 2-7 - oc kanału B 450MW)	1 dzień	19-02-24 00:01	19-02-24 23:59	02-24 [green bars] 02-24 1 dzień												
IOS - Absorber C (w pracy 1, 9 + 3 bloki z 2-5,7)	4 dn	19-02-24 00:01	19-02-27 23:59	02-24 [green bars] 02-27 4 dn												
IOS - Absorber C (w pracy 1, 9 + 3 bloki z 2-4, 6-7)	3,5 dn	19-06-07 00:01	19-06-10 12:00	06-07 [green bars] 06-10 3,5 dn												
IOS - Absorber D (w pracy 1, 9 + 3 bloki z 2-4, 6-7)	3,5 dn	19-06-14 00:01	19-06-17 12:00	06-14 [green bars] 06-17 3,5 dn												
IOS - Absorber C RK (w pracy 1, 9 + 3, 4, 6)	113 dn	19-09-07 00:01	19-12-28 23:59	09-07 [green bars] 12-28 113 dn												
IOS - Absorber D (Przegląd części w spolnej IOS (w pracy 1, 9 + 2 bloki z 3,4,6 - moc kanał B 450	4 dn	19-09-07 00:01	19-09-10 23:59	09-07 [green bars] 09-10 4 dn												

Harmonogram obowiązujący od **27.06.2018**
do momentu ogłoszenia nowego harmonogramu

Sporządził: *[Signature]*
Zweryfikował: *[Signature]*
DIREKTOR PIONU REMONTOWY
ZESPÓŁU Technicznych i Planowania
Zgorz Wrona

Zatwierdził
Zarząd 19.06.2018



Rok 2020 :

4

Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Rok 2020											
				1 kwartał sty lut mar	2 kwartał kw i maj cze	3 kwartał lip sie w rz	4 kwartał paź lis gru								
Plan postojów remontowych bloków w 2020	434 dn	19-09-07 00:01	20-11-13 23:59												
Remont kapitalny BI nr 7 (EF + w kłady SCR#1,2 + łop NP)	130 dn	19-09-07 00:01	20-01-14 23:59												
IOS - Absorber D (w pracy 1, 9 + 3 bloki z 2-6)	4 dn	20-01-03 00:01	20-01-06 23:59												
Remont kapitalny BI nr 3 (EF + w kłady SCR#1,2,3)	120 dn	20-02-29 00:01	20-06-27 23:59												
Remont kapitalny BI nr 4 (EF+ w kłady SCR#1,2)	120 dn	20-03-14 00:01	20-07-11 23:59												
Remont kapitalny blok 6 (w z mocnienie konstrukcji SCR + EF + w kłady SCR#3 + łop. NP)	120 dn	20-03-28 00:01	20-07-25 23:59												
Postój bl. 9 (inspekcja)	7 dn	20-01-18 00:01	20-01-24 23:59												
Remont średni bl 9	26 dn	20-07-25 00:01	20-08-19 23:59												
IOS - Absorber D (w pracy 1, 9, 2, 5, 7)	106 dn	20-03-28 00:01	20-07-11 23:59												
IOS - Absorber C (Przegląd części w spolnej IOS (w pracy 1, 9 + 2 bloki z 2,5,7 - moc kanał B 450	4 dn	20-03-28 00:01	20-03-31 23:59												
IOS - Absorber C (w pracy 1, 9 + 3 bloki z 2-7)	3,5 dn	20-07-17 00:01	20-07-20 12:00												
IOS - Absorber C (w pracy 1, 9 + 3 bloki z 3-6, w kłady SCR 2#2,3 + 7#3)	10 dn	20-10-31 00:01	20-11-09 23:59												
IOS - Absorber D (w pracy 1, 9 + 3 bloki z 2-7)	4 dn	20-11-10 00:01	20-11-13 23:59												

Harmonogram obowiązujący od **27.06.2018**
do momentu ogłoszenia nowego harmonogramu

KIEROWNIK ZESPOŁU
ds. Sprzedaży i Planowania
Grzegorz Wrona

Zweryfikował:
DIREKTOR PIONU
REMONTOW
Jerzy Krol

Zatwierdził
Zarząd 19.06.2018



Rok 2021 :

Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	1 kwartał			2 kwartał			3 kwartał			4 kwartał		
				sty	lut	mar	kw i	maj	cze	lip	sie	w rz	paź	lis	gru
Plan postojów remontowych bloków w 2021	262 dn	21-02-06 00:01	21-10-25 23:59												
Postój bl. 9 (inspekcja)	7 dn	21-02-06 00:01	21-02-12 23:59	7 dn 02-06 █ 02-12											
Remont średni bl 9	26 dn	21-09-11 00:01	21-10-06 23:59										26 dn 09-11 █ 10-06		
IOS - Absorber C (w pracy 1, 9 + 3 bloki z 2-7)	3,5 dn	21-02-12 00:01	21-02-15 12:00	3,5 dn 02-12 █ 02-15											
IOS - Absorber D (w pracy 1, 9 + 3 bloki z 2-7)	3,5 dn	21-02-19 00:01	21-02-22 12:00	3,5 dn 02-19 █ 02-22											
IOS - Absorber C (w pracy 1, 9 + 3 bloki z 2-7 6, w kłady SCR 2#1 + 4#3)	3,5 dn	21-05-06 00:01	21-05-09 12:00	3,5 dn 05-06 █ 05-09											
IOS - Absorber D (w pracy 1, 9 + 3 bloki z 2-7)	3,5 dn	21-05-09 12:00	21-05-13 00:00	3,5 dn 05-09 █ 05-13											
IOS - Absorber C (w pracy 1, 9 + 3 bloki z 2-7)	3,5 dn	21-07-28 00:01	21-07-31 12:00	3,5 dn 07-28 █ 07-31			3,5 dn 07-28 █ 07-31								
IOS - Absorber D (w pracy 1, 9 + 3 bloki z 2-7)	3,5 dn	21-07-31 12:00	21-08-03 23:59	3,5 dn 07-31 █ 08-03			3,5 dn 07-31 █ 08-03								
IOS - Absorber C (w pracy 1, 9 + 2,3,7 + w kłady SCR 5#1 6#1,2)	10 dn	21-10-09 00:01	21-10-18 23:59										10 dn 10-09 █ 10-18		
IOS - Absorbery CD - Przegląd części w spójnej IOS (w pracy 1, 9 + 2 blok z 2-7 - moc kanał B 450	3 dn	21-10-16 00:01	21-10-18 23:59										3 dn 10-16 █ 10-18		
IOS - Absorber D (w pracy 1, 9 + 3 bloki z 2-7)	10 dn	21-10-16 00:01	21-10-25 23:59										10 dn 10-16 █ 10-25		

Harmonogram obowiązujący od **27.06.2018**
do momentu ogłoszenia nowego harmonogramu

SPRZĄDZIŁ:
KIEROWNIK ZESPOŁU
Sportowych i Planowania
Grzegorz Wrona

Zweryfikował:
DIREKTOR BIURA
REMONTOWEGO
Jerzy Wroń

Zatwierdził
Zarząd 19.06.2018