



Rok 2019 :

3

Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Rok 2019											
				gru	sty	1 kw artał		kw i	2 kw artał		cze	lip	3 kw artał		4 kw artał
						lut	mar		maj			paź	lis	gru	
Plan postojów remontowych bloków w 2019	323 dn	19-02-09 00:01	19-12-28 23:59												
remont kapitalny blok 5 (FENIKS + UDT)	164 dn	19-07-18 00:01	19-12-28 23:59												
Remont średni bl 6 (w kłady SCR#1,2 + UDT)	30 dn	19-02-09 00:01	19-03-10 23:59												
Remont średni bl 9	26 dn	19-05-12 00:01	19-06-06 23:59												
IOS - Absorber D (w pracy 1, 9 + 3 bloki z 2-5,7)	8 dn	19-02-17 00:01	19-02-24 23:59												
IOS - Przegląd części w spolnej (w pracy 1,9 + 2 bloki z 2-7 - oc kanału B 450MW)	3 dn	19-02-22 00:01	19-02-24 23:59												
IOS - Absorber C (w pracy 1, 9 + 3 bloki z 2-5,7)	8 dn	19-02-22 00:01	19-03-01 23:59												
IOS - Absorber C (w pracy 1, 9 + 3 bloki z 2-4, 6-7)	3,5 dn	19-06-07 00:01	19-06-10 12:00												
IOS - Absorber D (w pracy 1, 9 + 3 bloki z 2-4, 6-7)	3,5 dn	19-06-14 00:01	19-06-17 12:00												
IOS - Absorber C (w pracy 1, 9 + 3 bloki z 2-4, 6-7)	3,5 dn	19-09-20 00:01	19-09-23 12:00												
IOS - Absorber D (w pracy 1, 9 + 3 bloki z 2-4, 6-7)	3,5 dn	19-09-27 00:01	19-09-30 12:00												
IOS - Absorber C (w pracy 1, 9 + 3 bloki z 2-4, 6-7)	3,5 dn	19-12-20 00:01	19-12-23 12:00												
IOS - Absorber D (w pracy 1, 9 + 3 bloki z 2-4, 6-7)	3,5 dn	19-12-25 12:00	19-12-28 23:59												

Harmonogram obowiązujący od **28.08.2018**
do momentu ogłoszenia nowego harmonogramu

Sporządził:

Zweryfikował:

DIKUSZOR PIONU
REMONTOW
Krzysztof

Zatwierdził
Zarząd 28.08.2018



Rok 2020 :

4

Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Rok 2020											
				gru	sty	1 kw artał lut	mar	kw i	2 kw artał maj	cze	lip	3 kw artał sie	wrz	paź	4 kw artał lis
Plan postojów remontowych bloków w 2020	347 dn	20-01-18 00:01	20-12-29 23:59	[Gantt chart showing overall schedule]											
Remont kapitalny Bl nr 2 (EF, łopalki NP, UDT + wkłady SCR#1,2,3)	130 dn	20-02-15 00:01	20-06-23 23:59	[Gantt chart: 02-15 to 06-23, 130 dn]											
Remont kapitalny Bl nr 3 (EF, UDT + wkłady SCR#1,2,3)	130 dn	20-02-22 00:01	20-06-30 23:59	[Gantt chart: 02-22 to 06-30, 130 dn]											
Remont kapitalny Bl nr 4 (EF,UDT+ wkłady SCR#1,2)	130 dn	20-08-08 00:01	20-12-15 23:59	[Gantt chart: 08-08 to 12-15, 130 dn]											
Remont kapitalny Bl nr 5 (EF, wkłady SCR#1,2,3)	130 dn	20-08-22 00:01	20-12-29 23:59	[Gantt chart: 08-22 to 12-29, 130 dn]											
Remont kapitalny blok 6 (w z mocnienie konstrukcji SCR + EF + wkłady SCR#3 + łop. NP)	130 dn	20-08-15 00:01	20-12-22 23:59	[Gantt chart: 08-15 to 12-22, 130 dn]											
Remont kapitalny Bl nr 7 (EF, łopalki NP., UDT + wkłady SCR#1,2,3)	130 dn	20-02-08 00:01	20-06-16 23:59	[Gantt chart: 02-08 to 06-16, 130 dn]											
Postój bl. 9 (inspekcja)	7 dn	20-01-18 00:01	20-01-24 23:59	[Gantt chart: 01-18 to 01-24, 7 dn]											
Remont średni bl 9	26 dn	20-07-11 00:01	20-08-05 23:59	[Gantt chart: 07-11 to 08-05, 26 dn]											
IOS - Absorber C (w pracy 1, 9, 4, 5, 6)	116 dn	20-02-22 00:01	20-06-16 23:59	[Gantt chart: 02-22 to 06-16, 116 dn]											
IOS - Absorber D (w pracy 1, 9, 2, 3, 7)	116 dn	20-08-22 00:01	20-12-15 23:59	[Gantt chart: 08-22 to 12-15, 116 dn]											
IOS - Absorber D (Przegląd części w spolnej IOS (w pracy 1, 9 + 2 bloki z 3,4,6 - moc kanał B 450	4 dn	20-02-22 00:01	20-02-25 23:59	[Gantt chart: 02-22 to 02-25, 4 dn]											
IOS - Absorber C (w pracy 1, 9 + 2 bloki z 2,3,7)	4 dn	20-11-08 00:01	20-11-11 23:59	[Gantt chart: 11-08 to 11-11, 4 dn]											

Harmonogram obowiązujący od **28.08.2018**
do momentu ogłoszenia nowego harmonogramu

Sporządził:
[Signature]

Zweryfikował:
[Signature]
Krzysztof

Zatwierdził
Zarząd 28.08.2018



Rok 2021 :

5

Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	1 kwartał												2 kwartał			3 kwartał			4 kwartał		
				sty	lut	mar	kw i	maj	cze	lip	sie	w rz	paź	lis	gru	kw i	maj	cze	lip	sie	w rz	paź	lis	gru
Plan postojów remontowych bloków w 2021	262 dn	21-02-06 00:01	21-10-25 23:59																					
Postój bl. 9 (inspekcja)	7 dn	21-02-06 00:01	21-02-12 23:59																					
Remont średni bl 9	26 dn	21-09-11 00:01	21-10-06 23:59																					
IOS - Absorber C (w pracy 1, 9 + 3 bloki z 2-7)	3,5 dn	21-02-12 00:01	21-02-15 12:00																					
IOS - Absorber D (w pracy 1, 9 + 3 bloki z 2-7)	3,5 dn	21-02-19 00:01	21-02-22 12:00																					
IOS - Absorber C (w pracy 1, 9 + 3 bloki z 2-7 6, wkłady SCR 2#1 + 4#3)	3,5 dn	21-05-06 00:01	21-05-09 12:00																					
IOS - Absorber D (w pracy 1, 9 + 3 bloki z 2-7)	3,5 dn	21-05-09 12:00	21-05-13 00:00																					
IOS - Absorber C (w pracy 1, 9 + 3 bloki z 2-7)	3,5 dn	21-07-28 00:01	21-07-31 12:00																					
IOS - Absorber D (w pracy 1, 9 + 3 bloki z 2-7)	3,5 dn	21-07-31 12:00	21-08-03 23:59																					
IOS - Absorber C (w pracy 1, 9 + 2,3,7 + wkłady SCR 5#1 6#1,2)	10 dn	21-10-09 00:01	21-10-18 23:59																					
IOS - Absorbery CD - Przegląd części w spolnej IOS (w pracy 1, 9 + 2 blok z 2-7 - moc kanał B 450)	3 dn	21-10-16 00:01	21-10-18 23:59																					
IOS - Absorber D (w pracy 1, 9 + 3 bloki z 2-7)	10 dn	21-10-16 00:01	21-10-25 23:59																					

Harmonogram obowiązujący od **28.08.2018**
do momentu ogłoszenia nowego harmonogramu

Sporządził:

Zweryfikował::

DYREKTOR PIONU
 REMONTÓW
 Eneka

Zatwierdził
Zarząd 28.08.2018