

Lata 2021÷2026

Harmonogram postojów remontowych bloków i instalacji IOS w elektrowni Połaniec




1

Harmonogram postojów bloków

Harmonogram obowiązuje od 13.10.2021
do momentu ogłoszenia nowego harmonogramu

Sporządził:

Pracownik Biura Technicznego
i Planowania

Grzegorz Wrona

Zweryfikował:

A stylized blue ink signature, likely belonging to the verifier.

Przyjął do informacji
Zarząd
dnia 12.10.2021

Rok 2021:

2

| Nazwa zadania | Czas trwania | Rozpoczęcie | Zakończenie | 1 kwartał | | | | | | | | | | | | 2 kwartał | | | 3 kwartał | | | 4 kwartał | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Harmonogram obowiązuje od 13.10.2021
do momentu ogłoszenia nowego harmonogramu

Sporządził:

Głównik Biura Technicznego
i Planowania

Grzegorz Wrona

Zweryfikował:

Przyjął do informacji

Zarząd

dnia 12.10.2021

Rok 2022:

3

| Nazwa zadania | Czas trwania | Rozpoczęcie | Zakończenie | gru | sty | 1 kwartał | mar | kwi | 2 kwartał | cze | lip | 3 kwartał | wrz | paź | 4 kwartał | gru | sty |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|-----|-----|-----------|-----|-----|-----------|-----|-----|-----------|-----|-----|-----------|-----|-----|
| | | | | | | lut | | | | | | sie | | | lis | | |
| Plan postojów remontowych bloków w 2022 | 464 dn | 21-09-11 00:01 | 22-12-18 23:59 | | | | | | | | | | | | | | |
| Remont kapitalny BI nr 3 (EF, UDT + wkłady SCR#2,3) | 135 dn | 21-09-11 00:01 | 22-01-23 23:59 | | | | | | | | | | | | | | |
| Remont bieżący BI nr 7 (wkłady SCR #1) | 14 dn | 22-07-22 00:01 | 22-08-04 23:59 | | | | | | | | | | | | | | |
| Remont bieżący BI nr 2 (wkłady SCR#3) | 17 dn | 22-12-02 00:01 | 22-12-18 23:59 | | | | | | | | | | | | | | |
| Remont kapitalny BI. 9 (UDT XW, XN) | 90 dn | 22-07-29 00:01 | 22-10-26 23:59 | | | | | | | | | | | | | | |
| IOS - Absorber C - mycie GAVO/demister | 3,5 dn | 22-01-06 18:00 | 22-01-10 06:00 | | | | | | | | | | | | | | |
| IOS - Absorber D - mycie GAVO/demister | 3,5 dn | 22-01-13 18:00 | 22-01-17 06:00 | | | | | | | | | | | | | | |
| IOS - Absorber C (w postoju np. bloki 3,5,7) | 3,5 dn | 22-07-23 00:01 | 22-07-26 12:00 | | | | | | | | | | | | | | |
| IOS - Absorber D (w postoju np. bloki 4,6,7) | 3,5 dn | 22-07-28 18:00 | 22-08-01 06:00 | | | | | | | | | | | | | | |
| IOS - Absorber C (w postoju 2 SCR#1 oraz 2 bloki np.. 3,4) | 10 dn | 22-12-02 00:01 | 22-12-11 23:59 | | | | | | | | | | | | | | |
| IOS - Absorbery CD - Przegląd części wspólnej IOS w postoju 2,3,4,6) | 3 dn | 22-12-09 00:01 | 22-12-11 23:59 | | | | | | | | | | | | | | |
| IOS - Absorber D (w postoju 2 oraz 2 bloki np.4,6) | 10 dn | 22-12-09 00:01 | 22-12-18 23:59 | | | | | | | | | | | | | | |

Uwaga: W dniach: 27.02, 27.03, 18.04, 29.05, 26.06, 24.07, 02.09, 06.10, 13.11 ograniczenie pracy bloków z grupy 2÷7 do 3 dowolnych jednostek z uwagi na konieczność wykonania mycia GAVO instalacją wewnętrzną.

Harmonogram obowiązuje od 13.10.2021
do momentu ogłoszenia nowego harmonogramu

Sporządził:
Inżynier Biura Technicznego
i Planowania
Grzegorz Wrona

Zweryfikował:

Przyjął do informacji
Zarząd
dnia 12.10.2021

Rok 2023:

| Nazwa zadania | Czas trwania | Rozpoczęcie | Zakończenie | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|-----|------------------|-----|-----|------------------|-----|-----|------------------|-----|-----|------------------|-----|-----|
| | | | | sty | 1 kwartał lut | mar | kwi | 2 kwartał maj | cze | lip | 3 kwartał sie | wrz | paź | 4 kwartał lis | gru | sty |
| Plan postojów remontowych bloków w 2023 | 320 dn | 23-02-17 00:01 | 24-01-02 23:59 | | | | | | | | | | | | | |
| Remont bieżący BI nr 3 | 19 dn | 23-12-03 00:01 | 23-12-21 23:59 | | | | | | | | | | | | | |
| Remont bieżący BI nr 4 | 19 dn | 23-12-03 00:01 | 23-12-21 23:59 | | | | | | | | | | | | | |
| Remont bieżący BI nr 5 (UDT, wkłady SCR #2,3) | 32 dn | 23-12-02 00:01 | 24-01-02 23:59 | | | | | | | | | | | | | |
| Remont bieżący BI nr 6 (UDT) | 32 dn | 23-05-06 00:01 | 23-06-06 23:59 | | | | | | | | | | | | | |
| Postój bl. 9 (inspekcja) | 7 dn | 23-06-24 00:01 | 23-06-30 23:59 | | | | | | | | | | | | | |
| IOS - Absorber C (w postoju 3,4,6) | 3,5 dn | 23-02-17 00:01 | 23-02-20 12:00 | | | | | | | | | | | | | |
| IOS - Absorber D (w postoju 3,5,6) | 3,5 dn | 23-02-24 00:01 | 23-02-27 12:00 | | | | | | | | | | | | | |
| IOS - Absorber C (w postoju 6 oraz np. 3,4) | 3,5 dn | 23-05-24 00:01 | 23-05-27 12:00 | | | | | | | | | | | | | |
| IOS - Absorber D w postoju 6 oraz np. 3,5) | 3,5 dn | 23-05-27 12:00 | 23-05-30 23:59 | | | | | | | | | | | | | |
| IOS - Absorber C (w postoju 4,5,6) | 3,5 dn | 23-08-18 00:01 | 23-08-21 12:00 | | | | | | | | | | | | | |
| IOS - Absorber D (w postoju 4,5,6) | 3,5 dn | 23-08-25 00:01 | 23-08-28 12:00 | | | | | | | | | | | | | |
| IOS - Absorber C (w postoju 3,4 ,5) | 10 dn | 23-12-03 00:01 | 23-12-12 23:59 | | | | | | | | | | | | | |
| IOS - Absorbery CD - Przegląd części wspólnej IOS (w postoju 3,4,5,6) | 3 dn | 23-12-09 00:01 | 23-12-11 23:59 | | | | | | | | | | | | | |
| IOS - Absorber D (w postoju 3,4,5) | 13 dn | 23-12-09 00:01 | 23-12-21 23:59 | | | | | | | | | | | | | |

Harmonogram obowiązuje od 13.10.2021
do momentu ogłoszenia nowego harmonogramu

Sporządził:
Kierownik Biura Technicznego
i Planowania
Wrona
Grzegorz Wrona

Zweryfikował:

Przyjął do informacji
Zarząd
dnia 12.10.2021

Rok 2024:

| Nazwa zadania | Czas trwania | Rozpoczęcie | Zakończenie | Rok 2024: | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru |
| Plan postojów remontowych bloków w 2024 | 390 dn | 24-01-06 00:01 | 25-01-29 23:59 | | | | | | | | | | | | |
| Remont średni bl 9 | 26 dn | 24-01-06 00:01 | 24-01-31 23:59 | 26 dn 01-31 | | | | | | | | | | | |
| Postój bl. 9 (inspekcja) | 7 dn | 24-08-10 00:01 | 24-08-16 23:59 | 7 dn 08-10 08-16 | | | | | | | | | | | |
| Remont kapitalny BI nr 7 (turbina, UDT, wkłady 7SCR#2,3) | 90 dn | 24-11-01 00:01 | 25-01-29 23:59 | 90 dn 11-01 | | | | | | | | | | | |
| IOS - Absorber C (w postoju np.. 3,4,6) | 3,5 dn | 24-02-15 18:00 | 24-02-19 05:59 | 3,5 dn 02-15 02-19 | | | | | | | | | | | |
| IOS - Absorber D (w postoju np. 4,5,6) | 3,5 dn | 24-02-22 18:00 | 24-02-26 05:59 | 3,5 dn 02-22 02-26 | | | | | | | | | | | |
| IOS - Absorber C (w postoju np.. 3,4,5) | 3,5 dn | 24-05-23 18:00 | 24-05-27 05:59 | 3,5 dn 05-23 05-27 | | | | | | | | | | | |
| IOS - Absorber D (w postoju np. 4,5,6) | 3,5 dn | 24-05-30 18:00 | 24-06-03 05:59 | 3,5 dn 05-30 06-03 | | | | | | | | | | | |
| IOS - Absorber C (w postoju np.. 3,4,5) | 3,5 dn | 24-08-30 00:01 | 24-09-02 12:00 | 3,5 dn 08-30 09-02 | | | | | | | | | | | |
| IOS - Absorber D (w postoju np. 3,5,6) | 3,5 dn | 24-09-06 00:01 | 24-09-09 12:00 | 3,5 dn 09-06 09-09 | | | | | | | | | | | |
| IOS - Absorber C (w postoju 7 oraz 3,5) | 10 dn | 24-11-30 00:01 | 24-12-09 23:59 | 10 dn 11-30 12-09 | | | | | | | | | | | |
| IOS - Absorbery CD - Przegląd części wspólnej IOS (w postoju 7 oraz 3,4,6) | 3 dn | 24-12-07 00:01 | 24-12-09 23:59 | 3 dn 12-07 12-09 | | | | | | | | | | | |
| IOS - Absorber D (w postoju 7 oraz 4,6) | 10 dn | 24-12-07 00:01 | 24-12-16 23:59 | 10 dn 12-07 12-16 | | | | | | | | | | | |

Harmonogram obowiązuje od 13.10.2021
do momentu ogłoszenia nowego harmonogramu

Sporządził:

Micrownik Biura Technicznego
i Planowania

Grzegorz Wrona

Zweryfikował:

[Signature]

Przyjął do informacji
Zarząd

dnia 12.10.2021

Rok 2025:

6

| Nazwa zadania | Czas trwania | Rozpoczęcie | Zakończenie | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|-----------------------|------------------|-----|-----|------------------|-----|-----|------------------|-----|-----|------------------|-----|-----|
| | | | | sty | 1 kwartał lut | mar | kwi | 2 kwartał maj | cze | lip | 3 kwartał sie | wrz | paź | 4 kwartał lis | gru | sty |
| Plan postojów remontowych bloków w 2025 | 455 dn | 24-11-01 00:01 | 26-01-29 23:59 | | | | | | | | | | | | | |
| Remont bieżący BI nr 2 (turbina,UDT wkłady 2SCR#1,3) | 90 dn | 25-04-12 00:01 | 25-07-10 23:59 | 90 dn 04-12 07-10 | | | | | | | | | | | | |
| Remont bieżący BI nr 4 (turbina, UDT, wkłady 3SCR#1,3) | 90 dn | 25-09-06 00:01 | 25-12-04 23:59 | 90 dn 09-06 12-04 | | | | | | | | | | | | |
| Remont bieżący BI nr 6 (turbina, wkłady 6SCR#3) | 90 dn | 25-11-01 00:01 | 26-01-29 23:59 | 90 dn 11-01 | | | | | | | | | | | | |
| Remont kapitalny BI nr 7 (turbina, UDT, wkłady 7SCR#1,2)) | 90 dn | 24-11-01 00:01 | 25-01-29 23:59 | 01-29 | | | | | | | | | | | | |
| Remont średni bl 9 | 26 dn | 25-02-15 00:01 | 25-03-12 23:59 | 26 dn 02-15 03-12 | | | | | | | | | | | | |
| Postój bl. 9 (inspekcja) | 7 dn | 25-09-27 00:01 | 25-10-03 23:59 | 7 dn 09-27 10-03 | | | | | | | | | | | | |
| IOS - Absorber C (w postoju np.. 3,4,6) | 3,5 dn | 25-03-13 18:00 | 25-03-17 05:59 | 3,5 dn 03-13 03-17 | | | | | | | | | | | | |
| IOS - Absorber D (w postoju np. 4,5,6) | 3,5 dn | 25-03-20 18:00 | 25-03-24 05:59 | 3,5 dn 03-20 03-24 | | | | | | | | | | | | |
| IOS - Absorber C (w postoju 2 oraz np. 4,5) | 3,5 dn | 25-06-26 22:00 | 25-06-30 10:00 | 3,5 dn 06-26 06-30 | | | | | | | | | | | | |
| IOS - Absorber D (w postoju 2 oraz np. 3,6) | 3,5 dn | 25-07-03 22:00 | 25-07-07 10:00 | 3,5 dn 07-03 07-07 | | | | | | | | | | | | |
| IOS - Absorber C (w postoju 4,6 oraz np. 5) | 11 dn | 25-11-01 00:01 | 25-11-11 23:59 | 11 dn 11-01 11-11 | | | | | | | | | | | | |
| IOS - Absorbery CD - Przegląd części wspólnej IOS (w postoju 4,6 oraz np. 3,5) | 3 dn | 25-11-09 00:01 | 25-11-11 23:59 | 3 dn 11-09 11-11 | | | | | | | | | | | | |
| IOS - Absorber D (w postoju 4,6 oraz np. 3) | 10 dn | 25-11-09 00:01 | 25-11-18 23:59 | 10 dn 11-09 11-18 | | | | | | | | | | | | |

Harmonogram obowiązuje od 13.10.2021
do momentu ogłoszenia nowego harmonogramu

Sporządził:
Kierownik Biura Technicznego
i Planowania
Grzegorz Wrona

Zweryfikował:



Przyjął do informacji
Zarząd
dnia 12.10.2021

Lata 2021÷2026

Harmonogram postojów remontowych bloków i instalacji IOS w elektrowni Połaniec



Rok 2026 :

7

| Nazwa zadania | Czas trwania | Rozpoczęcie | Zakończenie | sty | 1 kwartał | lut | mar | kwi | 2 kwartał | maj | cze | lip | 3 kwartał | sie | wrz | paź | 4 kwartał | lis | gru | sty |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------|-----------|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|
| Plan postojów remontowych bloków w 2026 | 318 dn | 26-01-31 00:01 | 26-12-14 23:59 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Remont bieżący BI nr 3 (UDT, turbina, wkłady 4SCR#1,3) | 90 dn | 26-01-31 00:01 | 26-04-30 23:59 | 01-31 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Remont średni bl 9 | 26 dn | 26-04-16 23:59 | 26-05-12 23:59 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Postój bl. 9 (inspekcja) | 7 dn | 26-11-18 23:59 | 26-11-25 23:59 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IOS - Absorber C (w postoju np.. 3,4,6) | 3,5 dn | 26-02-13 18:00 | 26-02-17 06:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IOS - Absorber D (w postoju np. 3,5,7) | 3,5 dn | 26-02-20 18:00 | 26-02-24 06:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IOS - Absorber C (w postoju np.. 2,4,5) | 3,5 dn | 26-05-22 18:00 | 26-05-26 06:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IOS - Absorber D (w postoju np. 4,5,6) | 3,5 dn | 26-05-29 18:00 | 26-06-02 06:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IOS - Absorber C (w postoju np.. 3,4,5) | 3,5 dn | 26-08-28 18:00 | 26-09-01 06:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IOS - Absorber D (w postoju np. 3,5,6) | 3,5 dn | 26-09-04 18:00 | 26-09-08 06:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IOS - Absorber C (w postoju 7 oraz 3,5) | 10 dn | 26-11-27 23:59 | 26-12-07 23:59 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IOS - Absorbery CD - Przegląd części wspólnej IOS (w postoju 7 oraz 3,4,6) | 3 dn | 26-12-05 00:01 | 26-12-07 23:59 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IOS - Absorber D (w postoju 7 oraz 4,6) | 10 dn | 26-12-04 23:59 | 26-12-14 23:59 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Harmonogram obowiązuje od 13.10.2021
do momentu ogłoszenia nowego harmonogramu

Sporządził:
Kierownik Biura Technicznego
i Planowania
Grzegorz Wrona
Grzegorz Wrona

Zweryfikował:

J. Chwał

Przyjął do informacji
Zarząd
dnia 12.10.2021