



Rok 2021 :

3

Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Kwartale												
				1 kwartał sty lut mar	2 kwartał kwi maj cze	3 kwartał lip sie wrz	4 kwartał paź lis gru	sty								
Plan postojów remontowych bloków w 2021	668 dn	20-02-22 00:01	21-12-20 23:59													
Remont kapitalny BI nr 3 (EF, UDT + wkłady SCR#2,3)	122 dn	21-08-16 00:01	21-12-15 23:59													
Remont kapitalny BI nr 4 (EF,UDT+ wkłady SCR#2,3, 200+)	121 dn	21-05-04 00:01	21-09-01 23:59													
Remont kapitalny BI nr 5 (modernizacja EF, UDT)	135 dn	20-12-15 00:01	21-04-28 23:59													
Remont kapitalny blok 6 (wzmocnienie konstrukcji SCR + EF + wkłady SCR#1,2)	325 dn	20-02-22 00:01	21-01-11 23:59													
Remont średni bl 1 (UDT)	32 dn	21-04-03 00:01	21-05-04 23:59													
Postój bl. 9 (inspekcja)	7 dn	21-01-12 00:01	21-01-18 23:59													
Remont średni bl 9	33 dn	21-09-11 00:01	21-10-13 23:59													
IOS - Absorber C (w pracy 1, 9, + 3 dostępne z grupy 2-7)	123 dn	20-09-12 00:01	21-01-12 23:59													
IOS - Absorber D (w pracy 1, 9 + 3 bloki z 2-7)	3,5 dn	21-02-11 18:00	21-02-15 05:59													
IOS - Absorber C przegląd pomodernizacyjny (w pracy 1, 9 + 3 bloki z 3-7, wkłady 2SCR#1), bez mycia GAVO	6,75 dn	21-05-27 22:00	21-06-03 16:00													
IOS - Absorber D (w pracy 1, 9 + 3 bloki z 3-7, wkłady 2SCR#1)	3,5 dn	21-06-03 16:00	21-06-07 04:00													
IOS - Absorber C (w pracy 1, 9 + 3 bloki z 2-7)	3,5 dn	21-08-19 18:00	21-08-23 05:59													
IOS - Absorber D (w pracy 1, 9 + 3 bloki z 2-7)	3,5 dn	21-08-26 18:00	21-08-30 05:59													
IOS - Absorber C (w pracy 1, 9 + 3,4,5,7, wkłady 6SCR#1)	10 dn	21-12-03 00:01	21-12-12 23:59													
IOS - Absorbery C i D - Przegląd części wspólnej IOS (w pracy 1,7,9 +1 blok z 3-5 - moc kanał B 450 MW)	3 dn	21-12-10 00:01	21-12-12 23:59													
IOS - Absorber D (w pracy 1, 9 + 3,4,5,7, wkłady 6SCR#1)	11 dn	21-12-10 00:01	21-12-20 23:59													

Harmonogram obowiązujący od 16.10.2020 do momentu ogłoszenia nowego harmonogramu

Sporządził:
KIEROWNIK ZESPOŁU
ds. Technicznych i Planowania
Grzegorz Wrona
Grzegorz Wrona

Zweryfikował
[Signature]

Zatwierdził
Zarząd
dnia 16.10.2020