

Harmonogram postojów bloków

Rok 2025:

2

Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	gru	sty	1 kwartał lut	mar	kwi	2 kwartał maj	cze	lip	3 kwartał sie	wrz	paź	4 kwartał lis	gru	sty		
Plan postojów remontowych bloków w 2025	379 dn	18.12.24 00:01	31.12.25 23:59	<div></div>															
Remont średni bl 2 (UDT całość, wkłady SCR#2,3)	45 dn	01.05.25 00:01	14.06.25 23:59					01.05	45 dn		14.06								
Remont kapitalny bl. 4 (turbina, generator, UDT całość, wkłady SCR#2,3)	103 dn	20.09.25 00:01	31.12.25 23:59										20.09	103 dn			31.12		
Remont bieżący bl. 4 (EF)	16 dn	02.01.25 00:01	18.01.25 00:01	02.01	16 dn		18.01												
Remont średni bl 7 (UDT całość, wkłady 7SCR#1,2)	71 dn	18.12.24 00:01	26.02.25 23:59	18.12	71 dn			26.02											
Postój bl 9 (inspekcja, postój dudlini na wymianie kłapy 30 na bloku 7)	12 dn	27.12.24 00:01	07.01.25 23:59	27.12	12 dn		07.01												
Remont średni Bl. 9	26 dn	28.06.25 00:01	23.07.25 23:59							28.06	26 dn		23.07						
IOS - Absorber D (w postoju 6,7 oraz np. 4)	12 dn	27.12.24 00:01	07.01.25 23:59	27.12	12 dn		07.01												
IOS - Absorbery CD - Postój części wspólnej IOS - wymiana kłapy 30 na bl 2 (w postoju 2, oraz np.. 3, 5, 6 w pracy max 3 bloki)	3 dn	09.05.25 06:00	12.05.25 06:00					09.05	3 dn		12.05								
IOS - Absorber C (w postoju np. 4,3,5)	3,5 dn	31.07.25 18:00	04.08.25 06:00								31.07	3,5 dn		04.08					
IOS - Absorber D (w postoju np. 2,3,6)	3,5 dn	07.08.25 18:00	11.08.25 06:00								07.08	3,5 dn		11.08					
IOS - Absorber C (w postoju 4 oraz np. 3,5)	3,5 dn	04.12.25 18:00	08.12.25 06:00												04.12	3,5 dn		08.12	
IOS - Absorber D (w postoju 4 oraz np. 3,6)	3,5 dn	11.12.25 18:00	15.12.25 06:00													11.12	3,5 dn		15.12

Uwaga: W dniach: 22-23.02, 12-13.04, 14-15.06, 6-7.09, 18-19.10 ograniczenie pracy bloków z grupy 2÷7 do 3 dowolnych jednostek z uwagi na konieczność wykonania mycia GAVO instalacją wewnętrzną.

Harmonogram obowiązuje od 31.10.2025
do momentu ogłoszenia nowego harmonogramu.
Z dniem ogłoszenia niniejszego harmonogramu ważność tracą
poprzednie harmonogramy.

Sporządził:
Agnieszka
Obierak

Zweryfikował:

Przyjął do informacji
Zarząd
dnia 30.10.2025

Rok 2026:

Id.	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	gru	sty	1 kwartał lut	mar	kw i	2 kwartał maj	cze	lip	3 kwartał sie	wrz	paź	4 kwartał lis	gru	sty
15	Plan postojów remontowych bloków w 2026	297,42 dn	28.02.26 00:01	22.12.26 10:00														
16	Remont kapitalny bl 3 (turbina, generator, UDT całość, wkłady SCR#2,3)	90 dn	31.03.26 00:01	28.06.26 23:59														
17	Remont bieżący bl nr 5 (UDT kocioł)	30 dn	18.04.26 00:01	17.05.26 23:59														
18	postój blok 7 (SCR#3)	10,5 dn	11.12.26 22:00	22.12.26 10:00														
19	Remont średni BL 9 (wymiana TB, wymiana KO, UDT XN)	39 dn	28.02.26 00:01	07.04.26 23:59														
20	Postój bl 9 (inspekcja)	7 dn	12.09.26 00:01	18.09.26 23:59														
21	IOS - Absorber C (w postój 3,5 oraz np. 6)	8 dn	19.04.26 00:01	26.04.26 23:59														
22	IOS - Absorber CD - Przegląd części wspólnej IOS (w postój 3, 5 oraz np. 2, 6)	3 dn	24.04.26 00:01	26.04.26 23:59														
23	IOS - Absorber D (w postój 3,5 oraz np. 7)	10 dn	24.04.26 00:01	03.05.26 23:59														
24	IOS - Absorber C - mycie Gavo + demister (w postój np. 2,4,6)	2,38 dn	11.09.26 22:00	14.09.26 07:00														
25	IOS - Absorber D mycie Gavo + demister (w postój np. 3,5,7)	2,38 dn	18.09.26 21:53	21.09.26 07:00														
26	IOS - Absorber C (w postój 7 oraz np. 4,6)	2,38 dn	11.12.26 22:00	14.12.26 07:00														
27	IOS - Absorber D (w postój 7 oraz np. 3,5)	2,38 dn	18.12.26 22:00	21.12.26 07:00														

Uwaga: W dniach: 24-25.01, 07-08.03, 6-7.06, 11-12.07, 15-16.08, 14-15.11 ograniczenie pracy bloków z grupy 2÷7 do 3 dowolnych jednostek z uwagi na konieczność wykonania mycia GAVO instalacją wewnętrzną.

Harmonogram obowiązuje od 31.10.2025
do momentu ogłoszenia nowego harmonogramu.
Z dniem ogłoszenia niniejszego harmonogramu ważność tracą
poprzednie harmonogramy.

Sporządził:
Agnieszka
Obierak

Zweryfikował:

Przyjął do informacji
Zarząd
dnia 30.10.2025

Lata 2025÷2029

Harmonogram postojów remontowych bloków i instalacji IOS w elektrowni Połaniec



Rok 2027:

4

Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	gru	sty	1 kwartał lut	mar	kwi	2 kwartał maj	cze	lip	3 kwartał sie	wz	paź	4 kwartał lis	gru	sty	1 kwartał lut
Plan postojów remontowych bloków w 2027	392,25 dn	07.01.27 18:00	03.02.28 23:59															
Remont kapitalny Bl nr 5 (turbina, wirnik generatora, UDT kocioł, wkłady SCR#2,3)	90 dn	06.11.27 00:01	03.02.28 23:59												06.11	90 dn		03.02
Remont kapitalny Bl nr 6 (turbina, wirnik generatora, UDT, wkłady SCR#1,2)	90 dn	27.02.27 00:01	27.05.27 23:59															
Postój bl. 9 (inspekcja)	7 dn	03.04.27 00:01	09.04.27 23:59															
Remont średni Bl. 9 (UDT K)	26 dn	16.10.27 00:01	10.11.27 23:59															
IOS - Absorber C (w postoju np. 4,3,5)	3,5 dn	07.01.27 18:00	11.01.27 06:00															
IOS - Absorber D (w postoju np. 2,3,6)	3,5 dn	14.01.27 18:00	18.01.27 06:00															
IOS - Absorber C (w postoju 6 oraz np. 3,5)	3,5 dn	15.04.27 18:00	19.04.27 06:00															
IOS - Absorber D (w postoju 6 oraz np. 2,3)	3,5 dn	22.04.27 18:00	26.04.27 06:00															
IOS - Absorber C (w postoju np. 4,3,5)	3,5 dn	22.07.27 18:00	26.07.27 06:00															
IOS - Absorber D (w postoju np. 2,3,6)	3,5 dn	29.07.27 18:00	02.08.27 06:00															
IOS - Absorber C (w postoju 5 oraz np. 2,6)	10 dn	12.11.27 00:01	21.11.27 23:59															
IOS - Absorbery CD - Przegląd części wspólnej IOS (w postoju 5 oraz np. 2, 3,6)	3 dn	19.11.27 00:01	21.11.27 23:59															
IOS - Absorber D (w postoju 5 oraz np. np.2,7)	10 dn	19.11.27 00:01	28.11.27 23:59															

Harmonogram obowiązuje od 31.10.2025
do momentu ogłoszenia nowego harmonogramu.
Z dniem ogłoszenia niniejszego harmonogramu ważność tracą
poprzednie harmonogramy.


Sporządził:
Agnieszka
Obierak

Zweryfikował:

Przyjął do informacji
Zarząd
dnia 30.10.2025

Rok 2028:

5

Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	gru	sty	1 kwartał lut	mar	kwi	2 kwartał maj	cze	lip	3 kwartał sie	wrz	paź	4 kwartał lis	gru	sty
Plan postojów remontowych bloków w 2028	419 dn	06.11.27 00:01	28.12.28 23:59														
Remont kapitalny bl. 2 (turbina, generator, UDT + wkłady SCR#1,2)	90 dn	30.09.28 00:01	28.12.28 23:59										30.09		90 dn		28.12
Remont kapitalny BI nr 5 (turbina, wimik generatora, UDT kocioł , wkłady SCR#2,3	90 dn	06.11.27 00:01	03.02.28 23:59	90 dn		03.02											
Remont kapitalny bl. 7 (turbina, generator, UDT + wkłady SCR#1,2)	90 dn	01.04.28 00:01	29.06.28 23:59				01.04	90 dn			29.06						
Postój bl. 9 (inspekcja)	7 dn	15.07.28 00:01	21.07.28 23:59								7 dn						
IOS - Absorber C (w postoju np. 4,3,5)	3,5 dn	11.02.28 18:00	15.02.28 06:00			3,5 dn											
IOS - Absorber D (w postoju np. 2,3,6)	3,5 dn	18.02.28 18:00	22.02.28 06:00			3,5 dn											
IOS - Absorber C (w postoju 7 oraz np. 3,5)	3,5 dn	19.05.28 18:00	23.05.28 06:00					3,5 dn									
IOS - Absorber D (w postoju 7 oraz np. 2,6)	3,5 dn	26.05.28 18:00	30.05.28 06:00					3,5 dn									
IOS - Absorber C (w postoju np. 4,3,5)	3,5 dn	07.09.28 18:00	11.09.28 06:00								3,5 dn						
IOS - Absorber D (w postoju np. 2,3,6)	3,5 dn	14.09.28 18:00	18.09.28 06:00								3,5 dn						
IOS - Absorber C (w postoju 2 oraz np. 3,5)	3,5 dn	07.12.28 18:00	11.12.28 06:00												3,5 dn		
IOS - Absorber D (w postoju 2 oraz np. 4,6)	3,5 dn	14.12.28 18:00	18.12.28 06:00												3,5 dn		

Harmonogram obowiązuje od 31.10.2025
do momentu ogłoszenia nowego harmonogramu.
Z dniem ogłoszenia niniejszego harmonogramu ważność tracą
poprzednie harmonogramy.

Sporządził:
Agnieszka
Obierak

Zweryfikował:

Przyjął do informacji
Zarząd
dnia 30.10.2025

Lata 2025÷2029

Harmonogram postojów remontowych bloków i instalacji IOS w elektrowni Połaniec



Rok 2029:

6

Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	sty	1 kw artał lut	mar	kw i	2 kw artał maj	cze	lip	3 kw artał sie	wrz	paź	4 kw artał lis	gru
Plan postojów remontowych bloków w 2029	299 dn	08.02.29 18:00	04.12.29 18:00												
Remont kapitalny BL 9	90 dn	11.06.29 00:00	08.09.29 23:58					11.06							
IOS - Absorber C	5 dn	08.02.29 18:00	13.02.29 18:00		08.02	13.02									
IOS - Absorber D	5 dn	15.02.29 18:00	20.02.29 18:00		15.02	20.02									
IOS - Absorber C	10 dn	18.05.29 00:01	27.05.29 23:59					18.05	27.05						
IOS - Absorbery CD - Przegląd części w wspólnej IOS	3 dn	25.05.29 00:01	27.05.29 23:59					25.05	27.05						
IOS - Absorber D	10 dn	25.05.29 00:01	03.06.29 23:59					25.05	03.06						
IOS - Absorber C	5 dn	23.08.29 18:00	28.08.29 18:00								23.08	28.08			
IOS - Absorber D	5 dn	30.08.29 18:00	04.09.29 18:00								30.08	04.09			
IOS - Absorber C	5 dn	22.11.29 18:00	27.11.29 18:00											22.11	27.11
IOS - Absorber D	5 dn	29.11.29 18:02	04.12.29 18:00											29.11	04.12

Harmonogram obowiązuje od 31.10.2025
do momentu ogłoszenia nowego harmonogramu.
Z dniem ogłoszenia niniejszego harmonogramu ważność tracą
poprzednie harmonogramy.

Sporządził:
Agnieszka
Obierak

Zweryfikował:

Przyjął do informacji
Zarząd
dnia 30.10.2025